

IZVJEŠTAJ

O STANJU UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE BIJELO POLJE ZA 2013 GODINU

UVOD

Uređenjem prostora smatra se praćenje stanja u prostoru (monitoring), utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta.

Izvještaj o stanju uređenja prostora, saglasno zakonskim obavezama, sadrži: analizu sprovođenja planskih dokumenata, ocjenu sprovedenih mjera i njihov uticaj na upravljanje prostorom, ocjenu zaštite prostora, podatke o izgrađenim objektima uključujući i objekte koji su izgrađeni suprotno zakonu, ocjenu o iskazanim potrebama korisnika prostora, kao i druge elemente od važnosti za prostor, za koji se izvještaj izrađuje.

ANALIZA SPROVOĐENJA PLANSKIH DOKUMENATA

1. Organizacija, korišćenje i namjena prostora

Prostornim planom opštine Bijelo Polje je obuhvaćena cjelokupna teritorija Opštine Bijelo Polje u administrativnim granicama iste površine od oko (924 km²). Oko 10% površine zahvata PPO pokriveno je GUP-om u okviru kojeg je urađeno 9 detaljnih urbanističkih planova. U zahvatu PPO urađen je jedan (1) Urbanistički projekat i četiri (4) Lokalne studije lokacija.

Donesenim Detaljnim urbanističkim planovima pokriveno je 721,37 ha.

2. Realizacija Programa uređenja prostora

2.1. Usvojeni planski dokumenti

U toku 2013.godine urađen je Prostorno-urbanističkog plana opštine Bijelo Polje, i isti je u proceduri donošenja od strane skupštine lokalne samouprava.

2.2. Učešće javnosti u izradi planskih dokumenata

Učešće javnosti u izradi planskih dokumenata ostvarivano je kroz pripremu programa uređenja prostora za 2014.godinu, kao i kroz javne rasprave i radionice za svaku pojedinačnu fazu izrade Prostorno-urbanističkog plana opštine. Neophodno je naglasiti da je javnost vrlo malo zainteresovana za učešće u izradi planskih dokumenata i pripremi programa uređenja prostora.

2.3. Finansiranje izrade planskih dokumenata

Izrada PUP-a finansira se iz kredita Svjetske banke (LAMP projekat) dok se izrada ostalih planskih dokumenata finansira iz sredstava budžeta Opštine Bijelo Polje i sredstava zainteresovanih korisnika prostora.

2.4. Uređivanje građevinskog zemljišta

Pod uređivanjem građevinskog zemljišta podrazumijeva se opremanje zemljišta na način koji omogućava implementaciju planskog dokumenta, pri čemu uređivanje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i komunalno opremanje.

2.4.1. Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje

Pod pripremom građevinskog zemljišta za komunalno opremanje podrazumijeva se: izrada planske, tehničke i druge dokumentacije i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta; rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija.

Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje u toku 2013.godine odvijala se kroz: rješavanje imovinsko pravnih odnosa za regionalni put Slijepač Most – Pljevlja, ulica i izradu planske i projektne dokumentacije. U toku 2013.godine od planiranih radova na pripremi zemljišta za komunalno opremanje urađeno je sljedeće:

Rb.	Naziv projekta	Planirano 404.000,00	Realizovano 302.925,00	Napomena
I	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE			
1	Prostorno-urbanistički plan Bijelog Polja (PUP)	264.000,00	264.000,00	Usvaja se na današnjoj sjednici
2	Izrada lokalnih studija lokacije	30.000,00	8.925,00	
3	Izrada Izmjena i dopuna DUP-ova	80.000,00	-	
4	Ugovorene obaveze za DUP Resnik i G.Loznice	30.000,00	30.000,00	

II	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	Planirano 215.000,00	Realizovano 83.785,05	napomena
1	Izrada tehničke dokumentacije po potrebi	50.000,00	73.785,05	
2	Izrada elaborata za postavljanje privremenih objekata - kioska	10.000,00	10.000,00	
3	Izrada elaborata za postavljanje privremenih objekata - reklamno oglasnih bilborda	5.000,00		Nije realizovano
4	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade željezničke stanice u B.Polju	150.000,00	-	Nije realizovano

2.4.2 Komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a naročito: komunalnih objekata i instalacija, puteva i ulica u naselju, nadvoznjaka, podvoznjaka i mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju, zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, dječjih igrališta, parkova, pješačkih staza i

travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja, deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala, priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države. U toku 2013.godine od planiranih radova na komunalnom opremanju zemljišta urađeno je sljedeće:

I	IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OPŠTINU	Planirano 14.870.000,00	Realizovano 14.460.158,06	napomena
1	Ugovorene obaveze za Obilaznicu B.Polje	500.000,00	500.000,00	
2	Nastavak radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pavino Polje-Kovren	3.955.000,00	2.550.000,00	Radovi u toku
3	Ugovorene obaveze za Dom zdravlja u B.Polju	500.000,00	500.000,00	
4	Rekonstruk. dijela Opšte bolnice za interno odjeljenje i nabavka opreme	1.050.000,00	-	
5	Nastavak radova na izgradnji vrtića "D.Basekić" u ul.V.Lješnjaka	1.500.000,00	1.500.000,00	završeno
6	Izgradnja vrtića "D.Basekić" u ul.L.Jurišević	1.250.000,0	500.000,00	Radovi u toku
7	Izgradnja stambenih objekata „Solidarnost“ u Nikoljcu 3 lamele	2.500.000,0	2.800.000,00	Radovi u toku
8	Početak radova na rekonstrukciji gradske pijace	500.000,00	-	Izabran izvođač, radovi će početi do kraja godine
9	Rekonstrukcija gradske kapele u Nikoljcu	225.000,0	225.000,00	Radovi pri završetku 95%
10	Izgradnja kuhinje u Domu starih u B.Polju	120.000,00	Ugovoreno za 186.352,06	Radovi u završnoj fazi
11	Završetak radova na izgradnji stambene zgrade za soc.sluč. na Ribarevinama	100.000,00	100.000,00	Radovi pri završetku 95%
12	Izgradnja raskrsnice Rakonje sa trećom trakom i regulacija atmosferskih voda sa magistralnog puta do restorana "Durmitor"	350.000,00	-	U toku tender za izvođača radova
13	Mini HE "Bistrica"	6.400.000,00	-	Država raskinula koncesiju
14	Mini HE "Vrelo" Tomaševo	1.200.000,00	1.600.000,00	završeno

15	I faza izgradnje kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	3.650.000,00	600.000,00	Uradena projek. dokumentacija i u toku pripreme za raspisivanje tendera
16	Izgradnja parking garaže iza Robne kuće	946.000,00	1.100.750,00	završeno
17	Izgradnja azila za pse	400.000,00	-	Nije obezbijeden partner
18	Učešće u izgradnji vjerskih objekata	350.000,00	255.000,00	
19	Nabavka opreme za odjeljenje neonatologije	95.000,00	95.000,00	završeno
Objekti od posebnog značaja za opštinu uređenja prostora za 2012. a realizovani su:				
20	Željeznička infrastruktura – sanacija trećeg kolosjeka u ukrsnici M.Kolo i izrada projektne dokumentacije za sanaciju 16 mostova na pruzi, od kojih 3 pripadaju opštini B.Polje, kao i redovno održavanje željezničke infrastrukture		1.425.185,00	završeno
21	Izgradnja male grupne kuće za djecu sa posebnim potrebama		325.000,00	završeno
22	Rekonstrukcija zatvora u B.Polju		93.857,00	završeno
23	Izrada Glavnog projekta OŠ"D.Korać" sa aneksom za muzičku školu, sa revizijom		104.014,00	završeno

II	LOKALNA INFRASTRUKTURA	Planirano	Realizovano	napomena
		1.381.000,0	1.163.343,03	
1	Izrada info stubova u centralnoj zoni	20.000,00	13.864,50	završeno
2	Uređenje ulaza stambenih zgrada u zoni DUP-a centar grada	30.000,00	29.870,26	Radovi u toku
3	Izrada i rekonstrukcija vertikalne signalizacije	8.000,00	7.670,25	završeno
4	Izrada i rekonstrukcija horizontalne signalizacije	16.000,00	11.494,19	završeno
5	Izgradnja ležećih policajaca	10.000,00	8.704,80	završeno
6	Izrada tabli i obilježavanje ulica u B.Polju	15.000,00		Nije realizovano,

				čeka se odluka o nazivima ulica
7	Uređenja grada za novogodišnje praznike	10.000,00	5.000,00	
8	Nabavka i ugradnja mobilijara za gradski i dječiji park	10.000,00		Nije realizovano
9	Tekuće održavanje javne rasvjete	30.000,00	29.700,00	
10	Održavanje-farbanje stubova javne rasvjete	10.000,00	10.000,00	završeno
11	Uređenje rječnih tokovarijeka Lješnice, Lipnice, Ljubovide i Bistrice	10.000,00	10.000,00	završeno
12	Opremanje gradskih plaža	17.000,00	4.700,00	završeno
13	Regulacija atmosferskih kanala kod bolnice i u Kruševu	20.000,00	1.Kod bolnice ugovoreno za 10.000,00 2. U Kruševu ugovoreno za 7.946,92	1.Kod bolnice radovi u toku 2. U Kruševu završeno
14	Izgradnja javne rasvjete u Nikoljcu	45.000,00	Ugovoreno za 43.992,63	Radovi pri završetku
15	Rekonstrukcija skupštinske sale	250.000,00	-	Nije obezbijeden partner
16	Sanacija (asfaltiranje) gradskih ulica Š.Medodovića i R.Medojevića sa izgradnjom trotoara i javne rasvjete	140.000,00	Stavke 16. i 17. su objedinjene u jednu i ugovorene za 267.278,00	završeno
17	Popločavanje kamenom kockom dijela ulica 3.januar i T.Žižića	60.000,00		završeno
18	Modernizacija lokalnih puteva u opštini B.Polje (2 km)	100.000,00	39.633,00 , a dio sredstava prebačen u stavke 16. i 17.	završeno
19	Izgradnja potpornih zidova u naseljima u B.Polju	50.000,00	46.795,10	Za jedan pot.zid za iznos od 4.200 tender u toku
20	Nabavka betonskih cijevi za propuste	20.000,00	19.930,00	završeno
21	Izrada sportskog terena "Otoka"	150.000,00	149.466,25	Radovi u toku
22	Presvlačenje asfaltom gradskih i prigradskih	200.000,00	199.929,58	završeno

	saobraćajnica --- ova pozicija je zamijenjena za: Izgradnja pristupnih saobraćajnica parking garaži sa svom infrastrukturom			
23	Rekonstrukcija prostora u spomen kući "R.Ratković" --- ova pozicija je zamijenjena za: Sanaciju klizišta u naseljima Lješnica, Loznice, Rasovo i Biokovo	20.000,00	7.893,42	Rad.u toku u Lješ. u Rasovu završeno za Lozn. i Biokovo tender u toku.
24	Rekonstrukcija stepeništa i platoa kod gradskog mosta	40.000,00	44.822,63	završeno
25	Uređenje dvorišta OŠ "Š.Mededović" Godijevo	70.000,00	70.000,00	završeno
26	Zamjena stolarije na zgradi Opštine i na zgradi Vodovoda	30.000,00	30.000,00	Radovi u toku
Objekti lokalne infrastrukture koji nijesu bili obuhvaćeni Programom uređenja prostora za 2013. a realizovani su u 2013.				
27	Nabavka "Bebi" ski - lifta		11.721,50	završeno
28	Zamjena stolarije na zgradi OŠ "M.Miljanov"		82.930,00	završeno

III	INVESTICIONO ODRŽAVANJE OPŠTINSKIH PUTEVA	Planirano 205.000,00	Realizovano 204.727,50	napomena
-----	---	-------------------------	---------------------------	----------

IV	INVESTICIONO ODRŽ.- PROČIŠĆAV. NEKATEGORISANIH PUTEVA	Planirano 79.500,00	Realizovano 129.129,00	napomena
----	---	------------------------	---------------------------	----------

3	TRAFOSTANICE	Planirano 492.337,00	Realizovano 617.575,00	napomena
1	Izgradnja TS „Majstorovina“	123.118,00		Prenijeto za 2014.
2	Izgradnja TS 10/0,4kV, 250kVA "Prijelozici"	26.000,00	26.000,00	završeno
3	Izgradnja TS 10/0,4kV, 160kVA "Cerovo-Begovina"	43.759,00	33.000,00	Radovi u toku
4	Izgradnja TS 10/0,4kV, 250kVA "Vergaševići"	16.000,00		Prenijeto za 2014.

5	Izgradnja TS 10/0,4kV, 250kVA "Zaton-škola"	44.000,00	2.000,00	U toku rješ. imovin. odn.preneš. za 2014.
6	Izgradnja TS 10/0,4kV, 250kVA "Medanovići"	26.000,00	3.000,00	U toku postupak za građevinsku dozv.
7	Izgradnja podzemnog voda 10kV 1500m MBTS Lješnica-STŠ Lješnica	60.000,00	60.000,00	završeno
8	Izgradnja TS 10/0,4kV, 250kVA "Kanje" i „Milovo-Rijeka"	51.100,00		Neriješeni imovinski odnosi
9	Izgradnja DTS 10/0,4kV "Nikoljac"	32.000,00		Prenijeto za 2014.
10	Izgradnja DTS 10/0,4kV, 630 kVA "Nedakusi"	70.360,00	70.360,00	završeno

Osim trafostanica, u toku 2013. godine od elektro – infrastrukture urađeno je i sljedeće:

11	Investicije na dalekovodima i niskonaponskoj mreži		1.094.771,00	
----	--	--	--------------	--

4	VODOVODI I KANALIZACIJE	Planirano 265.000,00	Realizovano 155.887,91	napomena
1	Učešće u izgradnji vodovoda u Loznoj	5.000,00		Raspisan tender po IV put za nabavku vodov.materijala
2	Učešće u izgradnji vodovoda u Metanjcu	10.000,00	1.000,00	U toku izrada projektne dokumentacije
3	Učešće u izgradnji vodovoda Vlah Borovac Crvioče	5.000,00		Raspisan tender po IV put za nabavku vodov.materijala
4	Učešće u izgradnji vodovoda u Dobrakovu	10.000,00	2.000,00	U toku izrada projektne dokumentacije
5	Učešće u izgradnji vodovoda u Kanjama	10.000,00	2.000,00	U toku izrada projektne dokumentacije
6	Učešće u izgradnji vodovoda u Crhlju Kradenik-Vrbe	5.000,00		Raspisan tender po IV put za nabavku vodov.materijala
7	Učešće u rekonstrukciji vodovoda u Dautima Grabu i Biokovcu	5.000,00		Raspisan tender po IV put za nabavku

				vodov.materijala
8	Učešće u rekonstrukciji vodovoda Radičko i Sefersko vrelo	5.000,00		Raspisan tender po IV put za nabavku vodov.materijala
9	Završetak radova na izgradnji vodovoda Džafića Brdo	50.000,00	38.967,31	Radovi u toku
10	Završetak radova na izgradnji vodovoda Gubavač	30.000,00	Završna faza radova: 29.855,91	Završen vodovod
11	Završetak radova na izgradnji vodovoda Nedakuse	30.000,00	30.000,00	Završen vodovod
12	Učešće u izgradnji vodovoda u Bistrici (izrada glavnog projekta)	15.000,00		Nije određeno izvorište
13	I faza izgradnje vodovoda R.Rijeka - Slijepač most	35.000,00	29.466,31	Završena I faza
14	Učešće u izgradnji vodovoda u Cerovu (izrada glavnog projekta)	5.000,00		Vodna saglasnost u proceduri
15	Učešće u izgradnji fekalne kanalizacije u Sutivanu (proboj ispod željezničke pruge)	10.000,00	9.960,00	završeno
16	Učešće u izgradnji fekalne kanalizacije u Čukovcu	20.000,00		U toku ispitivanje prohodnosti postojeće kanalizacije od strane Vodovoda
17	Nastavak radova na regulaciji atmosfere vode kod parka R.Ratkovića	15.000,00	12.638,38	završeno

VI	OSTALE OBAVEZE	Planirano 1.611.663,32	Realizovano 3.822.254,85	napomena
1	Vodenje stručnog nadzora	10.000,00	9.388,00	
2	Pomoć u izgradnji javnih objekata	30.000,00	44.406,93	
3	Pomoć u otlanjanju posled.od elementar.nepog.	20.000,00	20.000,00	
4	Projekti u MZ koje finan.med.organiz.	500.000,00	500.000,00	
5	Ugovoreni radovi i obaveze iz prethodnih godina	100.000,00	2.330.905,42	

6	Troškovi javne rasvjete	80.000,00	89.554,50€	
7	Tekuće održavanje lokalnih puteva i javnih površina	600.000,00	828.000,00€	
	UKUPNO PLANIRANO :	29.973.337,00		
	UKUPNO REALIZOVANO :	22.034.565,00		

2.5. Lokalni planski dokumenti donijeti od strane Vlade Crne Gore
Vlada CG nije donosila lokalne planske dokumente za opštinu Bijelo Polje.

2.6. Dokumentaciona osnova o prostoru

Opština Bijelo Polje vrši pripreme poslove za donošenje dokumentacione osnove o prostoru. Izrada baznih studija radena je paralelno sa izradom PUP-a Bijelo Polje.

3. Sintezne karte

Izrada sinteznih karata sa grafičkim prikazom donesenih planskih dokumenata i dokumenata čija je izrada u toku, urađena je u sklopu Prostorno-urbanističkog plana opštine .

4. Osnov korišćenja zemljišta

Karta korišćenja zemljišta je sastavni dio Prostorno-urbanističkog plana opštine.

5. Poljoprivredne površine, šumske površine, vodne površine, ostale prirodne površine, površine infrastrukture, površine za specijalne namjene, koncesiona područja, eksploataciona polja i dr.

Izrada ovih karata završena je izradom baznih studija i PUP-a opštine Bijelo Polje .

6. Demografska kretanja

Demografska kretanja detaljno su izanalizirana prilikom izrade PUP-a.

7. Sprovođenje podzakonskih akata

Skupština opštine Bijelo Polje je nakon usvajanja Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata usvojila Odluku o privremenim objektima i Odluku o pomoćnim objektima.

8. **IZDATI UTU, GRAĐEVINSKE DOZVOLE, UPOTREBNE DOZVOLE**

U toku 2013.godine izdato je

139 UTU za izgradnju i rekonstrukciju od čega:

Stambenih objekata ----- 78
 Stambeno-poslovnih objekata----- 10
 Poslovnih objekata----- 15

Infrastrukturni objekti (ulice, trafostanice, releji, rasvjeta, i dr.)----- 18
Poljoprivrednih objekata ----- 18

Građevinskih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju ukupno --- 80

Od čega za:

- stambene objekate ----- 46
- stambeno-poslovne ----- 7
- poslovne ----- 7
- komunalne ----- 10
- poljoprivredne ----- 8
- pomoćne ----- 2

Upotrebnih dozvola ukupno - 33

i to za :

- stambene objekte ----- 9
- Poslovne objekate ----- 1
- Stambeno-poslovne ----- 7
- Poljoprivredne ----- 7
- Komunalne ----- 9

9.Privremeni objekti iz nadležnosti lokalne samouprave (član 117 Zakona)

Na teritoriji opštine Bijelo Polje nije bilo privremenih objekata iz čl. 117 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

10. U toku 2013.godine za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (ostvarenih u postupku izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola) naplaćeno je **417.132,62 €**.

OCJENA ZAŠTITE PROSTORA

Veliki problem do sada je bio zbog nepostojanja Prostorno-urbanističkog plana opštine kojim se definišu uslovi za izgradnju objekata na prostorima koji su van područja zahvata sadašnjeg GUP-a.

Vršenje inspekcijuskog nadzora u oblasti zaštite prostora i izgradnje objekata saglasno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata je u isključivoj nadležnosti državnog organa (Uprava za inspekcijske poslove Podgorica). Poslove inspekcijuskog nadzora u oblasti uređenja prostora Ministarstvo vrši preko inspektora zaštite prostora i inspektora za urbanizam, a inspekcijuski nadzor u oblasti izgradnje objekata preko inspektora za građevinarstvo.

PODACI O IZGRAĐENIM OBJEKTIMA

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj je u ovoj godini u saradnji sa Državnim arhivom CG napravio jedinstvenu bazu skeniranih građevinskih i upotrebnih dozvola izdatih u periodu od 1953-2013.godine tj. od usvajanja prvog Generalnog urbanističkog plana Bijelog

Polja. Što znači da je u zadnjih 60.godina za izgradnju objekata izdato 2455 građevinskih i 1083 upotrebnih dozvola.

Prema do sada urađenom popisu bespravno sagrađenih objekata (koji nije završen) na prostoru zahvata GUP-a evidentirano su 3394 bespravno sagrađena ili rekonstruisana stambena objekta i 175 stambeno-poslovnih objekata.

Problem bespravne gradnje je posebno izražen u naseljima:

- Resnik ----- 27% od ukupnog broja evidentiranih bespravno sagrađenih objekata;
 - Centralna zona-----20% od ukupnog broja evidentiranih bespravno sagrađenih objekata;
 - Nedakusi----- 11,5% od ukupnog broja evidentiranih bespravno sagrađenih objekata;
 - Rakonje -----11 % od ukupnog broja evidentiranih bespravno sagrađenih objekata
 - Loznice -----8,3% od ukupnog broja evidentiranih bespravno sagrađenih objekata;
 - Nikoljac -----5% od ukupnog broja evidentiranih bespravno sagrađenih objekata.
- 16,7% od ukupnog broja evidentiranih bespravno sagrađenih objekata odnosi se na ostala naselja u području zahvata GUP-a Bijelo Polje.

Sve ove zone su pokrivene donesenim Detaljnim urbanističkim planovima.

Do sada donesenim planovima preko 95% bespravno sagrađenih objekata, koji se nalaze u zahvatu istih, je uklopljeno, što znači da se isti mogu legalizovati na osnovu važeće planske dokumentacije.

OCJENA O ISKAZANIM POTREBAMA KORISNIKA PROSTORA

Učešće javnosti i zainteresovanih korisnika prostora u izradi i donošenju planskih dokumenata ostvaruje se anketiranjem istih prije izrade nacrtu planskog dokumenta, kao i učešćem na javnom izlaganju Nacrta planskih dokumenata koja traju od 15 do 30 dana. U toku svih faza izrade Prostorno-urbanističkog plana ostvarivano je učešće javnosti kroz razne vidove radionica, obilaskom terena, sastancima u mjesnim zajednicama i sl.

Izrada planskih dokumenata radi se na osnovu Programa uređenja prostora koji se donosi za svaku godinu.

U fazi izrade planskih dokumenata opština vrši dožuriranje katastarskih podloga i na taj način uklapanje bespravno podignutih objekata u planske dokumente. Što se tiče samih korisnika prostora oni ne iskazuju interesovanje za uklapanje istih u planske dokumente.

U toku 2013.godine bila su 2 zahtjeva za izradu lokalne studije lokacije i postupak izrade istih je u toku.

PREDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA

Osnov za unapređenje politike uređenja prostora u opštini Bijelo Polje je donošenje Prostorno-urbanističkog plana opštine.

Broj:06/1 - 1749
Bijelo Polje, 30.12.2013.godine

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ

SEKRETAR
Milanko Minić, s.r.

